ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань і заходів програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік за І квартал 2019 року

№ з/п	Назва та зміст основних завдань і заходів програми	Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань і заходів розділу	Результат виконання завдань і заходів (кількісні і якісні показники, які отримано у результаті виконання завдань), фактори і причини, які мали вплив на їх формування (у разі наявності негативних тенденцій)
1	2	3	4
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій за рахунок будівництва та введення в експлуатацію нових потужностей виробництва	В процесі виконання	
	Оновлення та модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств району;	В процесі виконання	підвищення ефективності виробництва та обсягів виробленої продукції
	Розвиток альтернативної енергетики та використання альтернативних джерел енергії	Введено в експлуатацію 1 чергу потужністю 5 МВт. Вартість яких становить 170,0 млн. грн. , триває будівництво наступної черги сонячної електростанції фото станція «Сонячна». Загальна потужність фотоелектростанції передбачено проектом – 20 мВт.	ТОВ «НВЦ»ПРОМІНЬ» м. Кропивницький, Кіровський район, вул. Руслана Слободянюка, 227
	активізація участі бюджетних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, організацій, громад у реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;	в процесі виконання	
	реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;	Підготовлено і направлено до Мінрегіону України перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році	
	покращення якості питної води, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція систем водопостачання;	Розпочато підготовчу роботу з будівництва Долинського групового водопроводу. Роботи з геологорозвідування завершено, розпочато будівельні роботи по будівництву насосних станцій І-го водопідйому Долинського водозабору біля села Першотравневе,а також будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315мм, протяжністю 1877 м від майданчика насосної станції ІІ водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та пров.Транспортний. Будівництво Долинського групового водопроводу здійснюється підрядною організацією. Загальна вартість проекту становить 21,700 млн.грн (при попередньому 24,004 млн. грн.). Передбачено за рахунок ДФРР та субвенції державного бюджету на соціальний розвиток територій, кошти виділено у сумі 12 млн. грн. за рахунок ДФРР, підписана угода на спів фінансування об’єкту та передбачено кошти з міського бюджету 1,2 млн. грн.	Підтвердження обсягів запасу води по покращення якості питної води.

		Роботи розпочато з початку жовтня 2018 року.	
	відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення на територіях населених пунктів району;	В процесі виконання	
	поліпшення технічного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, доріг комунальної власності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання даних автомобільних доріг;	В процесі виконання	
	покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров'я з метою підвищення рівня надання освітніх, медичних, культурно-дозвіллєвих і мистецьких послуг;	В процесі виконання	
	оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;	23 вересня 2016 року сесією Долинської районної ради прийнято рішення №111 «Про створення Долинського освітнього округу» у складі п'яти навчально-виховних об'єднань. 21 червня 2017 року сесією районної ради прийнято рішення № 236 «Про визначення Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» опорним та створення його філій» та № 237 «Про визначення Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської районної ради» опорним та створення його філій»., 21 вересня 2018 року № 409 Про визначення КЗ «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради «опорним та його перейменування, 21 вересня 2018 року № 410 «Про перейменування, реорганізацію закладів загальної середньої освіти Долинського району у зв'язку зі створенням опорного закладу на базі КЗ «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» та його філій та від 21 вересня 2018 року № 411 «Про перейменування Комунального закладу «Червоноозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради» (пониження до І ступеня) 22 червня 2018 року №375 «Про створення Комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Долинської районної ради» та внесені зміни рішенням сесією Долинської районної ради від 21 грудня 2018 року № 460	У Долинському районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.: 4 опорні заклади з філіями (6 філій)
	створення належних матеріально-побутових умов (в першу чергу забезпечення житлом) для молодих спеціалістів, які приходять на роботу в заклади соціально-культурної сфери;	в процесі виконання	
	підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;	Систематично проводяться співбесіди з суб'єктами господарювання всіх форм власності	

	створення нових робочих місць;	Кіскість робочих місць які передбачено створити 2019 році: Будівництво об'єкту альтернативної енергетики сонячної фотоелектронстанції «Сонячна» ТОВ «С.Енерджі- Кіровоград» у селищі 15, Будівництво Долинського групового водопроводу від Лозуватського водозабору до житлових мікрорайонів м.Долинська - 15, Будівництво елеваторного комплексу ТОВ «Долинський ХПП» - 25, Будівництво очисних каналізаційних споруд м.Долинська – 10.	
	попередження "тіньової" зайнятості населення та виплати заробітної плати "в конвертах", виплати заробітної плати в розмірах менше мінімального встановленого законодавством розміру та несплати податків та внесків до державних цільових фондів;	Регулярно проводяться перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, протягом І кварталу 2019 року перевірено 71 суб'єктів господарювання, виявлено 13 осіб, з яких 13 легалізовано.	
	Зміцнення матеріально-технічної бази та програми збереження енергоносіїв. Розвиток хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, культурного дозвілля населення. Оновлення бібліотечного фонду, музичних інструментів та музичної апаратури.	Школи естетичного виховання дітей взяли участь у регіональному та обласному конкурсі-фестивалі «Паросток» де зайняли призові місця. Культурно-мистецькі заходи які було заплановано на січень - березень 2019 року, проведено у повному обсязі. Поновлення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку для районних бібліотек на суму 23 000,00 грн. Отримано безкоштовно літературу із обмінного фонду обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Чижевського впродовж 1 кварталу 2019 року поповнено бібліотечні фонди районних бібліотек на суму 40 466,89 грн., з них передано на сільські бібліотеки на суму 31 221,29 грн. Для шкіл естетичного виховання дітей за рахунок коштів спеціального фонду придбано музичні інструменти на суму 45 580,00 грн. За рахунок коштів спеціального та загального фонду придбано костюми для зразкового аматорського хореографічного ансамблю «Веселка» районного будинку культури на суму 127 380,0 грн., для районного будинку культури придбано сценічний костюм на суму 970,0 грн. (кошти загального фонду – 46 500,0 грн., спеціального фонду – 81 850,00 грн. Придбано системний блок за рахунок коштів спеціального фонду для комунального закладу «Культурно - дозвіллєвий центр Долинської районної ради» - 7 500,00 грн., за рахунок коштів загального фонду придбано багатофункціональний пристрій для комунального закладу «Музей історії Долинського району» - 4 800,00 грн.	Участь у регіональних та обласних конкурсах. Організація дозвілля населення. Оновлення бібліотечних фондів. Оновлення музичних інструментів. Оновлення сценічних костюмів. Покращення умов праці та енергозбереження.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку області на 2019 рік
за I квартал 2019 року

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Значення показників:		
			затверджених Програмою на 2019 рік	за відповідний період 2019 року	за відповідний період 2018 року
1	2	3	4	5	6
1.	Індекс валової продукції сільського господарства, в усіх категоріях господарств	% до попереднього року	103,8	99,1	101,6
1)	у т.ч. у сільгосппідприємствах		104,3	42,2	84,9
2.	Індекс промислової продукції, усього	% до попереднього року	-	99,0	92,8
3.	Індекс промислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв	% до попереднього року	-	119,4	101,3
4.	Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, усього	млн. грн.	102,8		32000
5.	Обсяг реалізованої харчової продукції у відпускних цінах підприємств, усього	млн. грн.	-	-	-
6.	Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, усього	грн.	3070	-	-
7.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	8230	6301	5648,0
8.	Темп росту середньомісячної заробітної плати	% до попереднього року	124,1	122,06	
9.	Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах	млн. грн.			
10.	Обсяг капітальних інвестицій	% до попереднього року	-	-	-
11.	Темп зростання прямих іноземних інвестицій	% до початку року	-	-	-
12.	Темп приросту (зменшення) обсягу експорту товарів	% до попереднього	-	-	-

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку району міста/ ОТГ на 2019 рік, за I квартал 2019 року

№ з/п	Назва проекту	Термін реалізації проекту	Джерела фінансування	Загальна вартість проекту, тис.грн.	Освоєння станом на 01 січня 2019 року	Потреба у коштах на 2019 рік	Фактично профінансовано, тис. грн.:		Кількість створених нових робочих місць, од:		Стан виконання
							з початку реалізації проекту	у звітному періоді 2019 року	з початку реалізації проекту	у звітному періоді 2018 року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Житлово-комунальне господарство											
1	Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська, Кіровоградської області. Коригування проекту	2019	ДБ	16996,92		16996,92		0	0	0	Розпочаті роботи по будівництву траси водопроводу №2 протяжністю 1877 м від майданчику насосної II водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народіва та пров.Транспортний.
			ОБ	4000	3933,459	66,541	3933,459	0	0	0	
			МБ	3007,15	1185,189	1821,961	1185,189	0	0	0	
			МТД					0	0	0	
			МФО					0	0	0	
			Інші джерела					0	0	0	
			Всього	24004,07	5118,648	18885,422	5118,648	0	0	0	
2	Капітальний ремонт асфальбетонного дорожнього покриття вул.Героїв Крут м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2019	ДБ	1753,055	0	1753,055	0	0	0	0	ПКД 2017 року. Експертний звіт від 20.12.2017 №12-0937-17. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного бюджету.
			ОБ								
			МБ								
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	1753,055	0	1753,055	0	0	0	0	
3	Капітальний	2019	ДБ	1516,434	0	1516,43	0	0	0	0	ПКД 2017 року.

	ремонт асфальбетонного дорожнього покриття вул.Макаренка на ділянці від пров.Миколи Міхновського до пров. Добровольчих Батальйонів м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області					4					Експертний звіт від 21.12.2017 №12-0938-17. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного бюджету.
			ОБ								
			МБ		0		0		0	0	
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	1516,434	0	1516,434	0		0	0	
4	Капітальний ремонт асфальбетонного дорожнього покриття пров. Транспортний (від вул.Чумацький Шлях до вул.Польова) м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2019	ДБ	2507,303	0	2507,303					ПКД 2017 року. Експертний звіт від 21.12.2017 №12-0939-17. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного бюджету.
			ОБ		0						
			МБ		0						
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	2507,303	0	2507,303	0	0	0	0	
5	Капітальний ремонт асфальбетонного дорожнього покриття вул..Центральна на ділянці від пров.Братів Клепачів до пров. Євгена Коновальця м.Долинська, Долинського	2019	ДБ	1072,435	0	1072,435					ПКД 2017 року. Експертний звіт від 21.12.2017 №12-0940-17. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного бюджету.
			ОБ		0						
			МБ		0						
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	1072,435	0	1072,435	0	0	0	0	

	району, Кіровоградської області										
6	Будівництво мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська Кіровоградської області	2019	ДБ	25198,21	0	25198,21					ПКД 2016 року. Експертний звіт від 20.09.2016 №12-0695к-16. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного та місцевого бюджету.
			ОБ		0						
			МБ	2798,801	0	2798,801					
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	27988,011	0	27988,011	0	0	0	0	
7	Будівництво каналізаційних очисних споруд з їх підключенням до мереж м.Долинська Кіровоградської області	2018-2020	ДБ	87828,093	0	87828,093					ПКД 2018 року. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного та місцевого бюджету.
			ОБ		0						
			МБ	9758,677	0	9758,677					
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	97586,77	0	97586,77	0	0	0	0	
8	Капітальний ремонт вул.Чумацький Шлях у м.Долинська	2018-2021	ДБ	30500,00	1900,00	28600,00	1900,00				ПКД 2016 року. Експертний звіт від 20.09.2016 №12-0695к-16. Роботи не виконувалися через відсутність фінансування з державного та місцевого бюджету.
			ОБ								
			МБ								
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела								
			Всього	30500,00	1900,00	28600,00	1900,00	0	0	0	

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках місцевої програми економічного і соціального розвитку району міста/ ОТГ на 2019 рік, за I квартал 2019 року

Район	Передбачено програмою на 2019 рік		Стан реалізації за звітний період 2018 року:								
	Кількість проектів, усього, од.	Обсяг коштів на їх реалізацію, тис. грн..	Реалізовано проектів (100%):				знаходяться у стадії реалізації (0,1-99%)			не розпочато реалізацію проектів	
			од	% до програми	освоєно коштів:		од	освоєно коштів, тис.грн.	% до передбаченого програмою	од	сума, тис.грн.
					тис.грн.	% до передбаченого програмою					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Долинський	8	186928,078	0	-	0	-	2*	7018,648	14,8	6	177605,36

* перехідні об’єкти з 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках місцевої програми економічного і соціального розвитку району, міста/ ОТГ на 2019 рік, за I квартал 2019 року

№ з/п	Назва заходу	Термін реалізації проекту	Джерела фінансування	Загальна вартість проекту, тис. грн.	Освоєння станом на 01 січня 2019 року, тис.грн.	Потреба в коштах на 2019 рік, тис. грн.	Фактично профінансовано, тис.грн.		Примітка
							З початку реалізації проекту	У звітному періоді 2019 року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я									
1	Будівництво Братолюбівської амбулаторії, с.Братолюбівка	2019 2020	ДБ	6300,0	0	6300,0			Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею до 0,5 га
			ОБ	0	0	0			
			МБ	700,0	0	700,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**7000,0**	**0,0**	**7000,0**			
2	Придбання двох автомобілів для Долинської амбулаторії та Боківської амбулаторії	2019 2020	ДБ	0	0	0			Придбання планується за кошти місцевого бюджету
			ОБ	0	0	0			
			МБ	1000,0	0	1000,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1000,0**	**0,0**	**1000,0**			
3	Капітальний ремонт будівлі Інфекційного корпусу Долинської центральної районної лікарні, м.Долинська, вул.Чкалова, 69	2018 2019	ДБ	34218,6	0	34218,6			Виготовлено ПКД. Буде проведено експертизу ПКД вартістю 50,1 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	50,1	0	50,1			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			

			Всього	**34268,7**	**0,0**	**34268,7**			
4	Придбання флюорографа з цифровою обробкою зображення	2018 2019	ДБ	1940,0	0	1940,0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	60,0	0	60,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**2000,0**	**0,0**	**2000,0**			
5	Придбання мікроскопа бінокулярного "Olympus"	2018 2019	ДБ	0,0	0	0,0			Придбання за рахунок коштів районного бюджету, та за рахунок власних надходжень ЦРЛ.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	98,0	0	98,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**98,0**	**0,0**	**98,0**			
6	Придбання лапароскопічної стійки з обладнанням	2018 2019	ДБ	0,0	0	0,0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	600,0	0	600,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**600,0**	**0,0**	**600,0**			
ОСВІТА									
7	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" провул.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	801,2466	0	801,2466			Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 330,0 тис. грн. Роботи в стадії завершення.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	89,0274	0	89,0274			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**890,274**	**0**	**890,274**			
8	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Молодіжненська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Дубініна, 7 смт.Молодіжне, Долинського району Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	1345,4478	0	1345,4478			Здійснено технічного обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, вартість якої 32,2 тис. грн..
			ОБ	0	0	0			
			МБ	149,4942	0	149,4942			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1494,942**	**0,0**	**1494,942**			
9	Капітальний ремонт	2018	ДБ	1350	0	1350			Виготовлення ПКД

	будівлі КЗ "Боківська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Шкільна, 18 с.Бокове, Долинського району Кіровоградської обл.	2019	ОБ	0	0	0			запланово , за переглядом з перевиконання бюджету за 10 міс. 2018 року
			МБ	150	0	150			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1500,0**	**0,0**	**1500,0**			
10	Капітальний ремонт будівлі Першотравнева філія І-ІІ ст. КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради" вул.Шкільна, 36 с.Першотравневе, Долинського району Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	858,0915	0	858,0915			Здійснено технічне обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу , проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 331,53 тис. грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	95,3435	0	95,3435			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**953,435**	**0,0**	**953,435**			
11	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Визволителів, 6 с.Гурівка, Долинського району Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	1200,033	0	1200,033			Здійснено технічне обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу на суму 35,873 тис. грн..
			ОБ	0	0	0			
			МБ	133,337	0	133,337			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1333,370**	**0,0**	**1333,370**			
12	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Долинської районної ради" по вул.Сонячна, 4а м.Долинська, Долинського району Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	1818	0	1818			Частково проведено ремонтні роботи, аварійність знято, питання виділення коштів на завершення робіт заплановано за наявності перевиконання районного бюджету 2018 року, проведено додаткове технічне обстеження – 20,0 тис. грн..
			ОБ	500	500	0			
			МБ	516	314	202			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**2834,0**	**814,0**	**2020,0**			
13	Переведення котельні на альтернативні види палива КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" пров.Транспортний, 1а с.Маловодяне,	2018 2019	ДБ	0	0	0			Здійснено технічне обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу
			ОБ	0	0	0			
			МБ	0	0	0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	600	0	600			
			Всього	**600,0**	**0,0**	**600,0**			

	Долинського району Кіровоградської обл.								
КУЛЬТУРА									
14	Заміна дверей та встановлення решіток на вікна в КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	0	0	0			Заклад побудований у 1905 році. На даний час потребують заміні двері, які повністю зношені.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	47,0	0	47,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**47,0**	**0,0**	**47,0**			
15	Придбання сценічних костюмів для народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю «Калина» КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м. Долинська Кіровоградської області та сценічні костюми для КЗ «Районний будинок культури Долинської районної ради м.Долинська	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	36,0	0	36,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	140	0	40			
			Всього	**36,0**	**0,0**	**36,0**			
16	Придбання сценічних костюмів Для зразкового аматорського хореографічного ансамблю «Веселка» КЗ «Районний будинок культури Долинської районної ради м.Долинська Кіровоградської області	2018 2019	ДБ	0	0	0		127,380	Придбано сценічні костюми на суму 127,380 тис.грн.(місцевий бюджет – 46,5 тис.грн., інші джерела (кошти спец.фонду) – 80,880 тис.грн.)
			ОБ	0	0	0			
			МБ	25,0	0	0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	40,0	0	0			
			Всього	**65,0**	**0**	**0**			
17	Придбання лінолеума в КЗ «Районна бібліотека для дітей Долинської районної ради м.Долинська Кіровоградської області	2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	50,0	0	50,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**50,0**	**0,0**	**50,0**			
18	Виготовлення	2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання

	кошторисної документації та переведення на альтернативне опалення КЗ «Районна бібліотека для дорослихДолинської районної ради м.Долинська Кіровоградської обл..		ОБ	0	0	0			
			МБ	70,0	0	70,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**70,0**	**0,0**	**70,0**			
19	Придбання дверей, комп'ютерного обладнання, меблів та виставкового обладнання для КЗ «Музей історії Долинського району» м.Долинська Кіровоградської області	2019	ДБ	0	0	0		9,3	Придбано двері на суму 4,5 тис.грн., комп'ютерне обладнання – 4,8 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	15,8	0	6,5			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**15,8**	**0,0**	**6,5**			
20	Поповнення бібліотечних фондів районних бібліотек	2018 2019	ДБ	0	0	0		**30,0**	Виділено кошти в сумі 30,0 тис.грн. (оновлено бібліотечні фонди на суму 23,0 тис.грн.)
			ОБ	0	0	0			
			МБ	45,0	0	15,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	30	0	30			
			Всього	**45,0**	**0,0**	**15,0**			
21	Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей	2019	ДБ	0	0	0		**45,580**	Придбано музичні інструменти на суму 45,580 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ		0	0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	45,580	0	0			
			Всього	**45,580**	**0**	**0**			
22	Передплата періодичних видань	2019	ДБ	0	0	0		**9,2**	Виділено кошти в сумі 9,2 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	25,0	**0**	15,8			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**25,0**	**0**	**15,8**			
23	Придбання костюмів для дитячого хору та хореографічного відділу	2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	0	0	0			
			МТД	0	0	0			

	для шкіл естетичного виховання дітей		Інші джерела	34,0	0	34,0			
			Всього	**34,0**	**0**	**34,0**			
24	Проведення культурно-мистецьких заходів	2019	ДБ	0	0	0		**158,5**	Виділені кошти в сумі 158,5 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	250,0	0	91,5			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**250,0**	**0**	**91,5**			
ДОРОГИ ТА ТРАН СПОРТНІ СПОР									
25	Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) по вул. Івана Богуна, вул. Вячеслава Чорновола, вул. Івана Франка м.Долинська Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	0	0	0			Розпочато проведення ремонтних робіт, вартість виконання будуть відомі після підрписання акту.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	750	0	750			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**750,0**	**0,0**	**750,0**			
26	Поточний ремонт асфальобетонного дорожнього покриття по вул. Чумацький шлях, вул. Героїв Крут, вул. Макаренка, вул.Сонячна, вул Центральна, вул. Приморська, вул. Олександра Козьми, вул. Київської Русі, пров.Транспортний, пров Залізничний м.Долинська Кіровоградської обл.	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	1208,5	0	1208,5			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1208,5**	**0,0**	**1208,5**			
27	Грейдерування вулиць м.Долинська	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	150	0	150			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**150,0**	**0,0**	**150,0**			
28	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна, с.Лаврівка	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	100	0	100			
			МТД	0	0	0			

			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**100**	**0**	**100**			
29	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дружби, с.Згода	2018 2019	ДБ	600	0	600	-		В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	600	0	600			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1200**	**0**	**1200**			
30	Капітальний ремонт дорожнього покриття с.Гурівка-с.Благодатне	2018 2019	ДБ	0	0	0	-		В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	1500	0	1500			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**1500**	**0**	**1500**			
31	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лесі Українки, с.Благодатне	2018 2019	ДБ	0	0	0	-		В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	190	0	190			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**190**	**0**	**190**			
32	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.8 Березня, с.Благодатне	2018 2019	ДБ	0	0	0	-		В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	110	0	110			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**110**	**0**	**110**			
33	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Космонавтів, с.Новогригорівка Перша	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
34	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова, с.Федоро-Шулічине	2018 2019	ДБ	0	0	0	-		В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	100	0	100			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			

			Всього	**100**	**0**	**100**			
35	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Козацька, с.Бокове	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Виконано від запланованого в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн..
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	199,6			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**199,6**			
36	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Покровська, с.Бокове	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Виконано від запланованого в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн..
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	199,6			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**199,6**			
37	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Берегова, с.Бокове	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
38	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Миркаленка, с.Бокове	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
39	Поточний ремонт дороги місцевого значення між с.Бокове та дорогою Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	150	0	150			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**150**	**0**	**150**			
40	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Гагаріна, с.Василівка	2018 2019	ДБ	0	0	0	11,0		Проведено експертну оцінку двох гідротехнічних споруд на території сільської ради на суму 11 тис.грн.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	100,0	11,0	89,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**100,0**	**11,0**	**100,0**			

41	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна, с.Василівка	2018 2019	ДБ	0	0	0			
			ОБ	0	0	0			
			МБ	100	0	100			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**100**	**0**	**100**			
42	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна, с.Василівка	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	100	0	100			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**100**	**0**	**100**			
43	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Сонячна, с.Зелений Гай	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Виконано у повному обсязі на суму 200,00 тис. грн..
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО									
44	Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	800	0	800			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**800**	**0**	**800**			
45	Капітальний ремонт ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання (1 ліфт відремонтовано в повному обсязі, 2 завершується ремонт)
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
46	Виконання робіт з технічного діагностування ліфтів пасажирських та виконання робіт з позачергового технічного огляду пасажирських ліфтів м.Долинська,	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	80	0	80			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**80**	**0**	**80**			

	Долинського району, Кіровоградської області								
ОСВІТЛЕННЯ									
47	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Антонівка, Долинського району, Кіровоградської області	2018 2019	ДБ	405,0	0	405,0	450		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	45,0	0	45,0			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**450,0**	**0**	**450,0**			
48	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Березівка, Долинського району, Кіровоградської області"	2018 2019	ДБ	697,5	0	697,5	775		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	77,5	0	77,5			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**775**	**0**	**775**			
49	Будівництво мереж вуличного освітлення м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	250	0	250			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**250**	**0**	**250**			
50	Придбання системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення на вулицях м.Долинська Долинського району, Кіровоградської області	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	300	0	300			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**300**	**0**	**300**			
51	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Іванова, с.Варварівка	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
52	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по	2018 2019	ДБ	0	0	0			Перенесено виконання робіт на
			ОБ	0	0	0			

	вул.Степова, с.Новоолександрівка		МБ	125	0	125			2019 рік
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**125**	**0**	**125**			
53	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Дачна, вул.Івана Франка, с.Фалькове	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
54	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Когушівська, с.Катеринівка	2018 2019	ДБ	0	0	0			В процесі виконання
			ОБ	0	0	0			
			МБ	170	0	170			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**170**	**0**	**170**			
55	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Давидова, с.Іванівка	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			
56	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Травнева, с.Іванівка	2018 2019	ДБ	0	0	0	200		Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі
			ОБ	0	0	0			
			МБ	200	0	200			
			МТД	0	0	0			
			Інші джерела	0	0	0			
			Всього	**200**	**0**	**200**			

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан **реалізації соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках місцевої програми економічного і соціального розвитку району, міста, ОТГ на 2019, за І квартал 2019 року**

Район/місто/ОТГ	Передбачено програмою на 2019 рік		Стан реалізації за звітний період 2019 року:								
	Кількість заходів усього, од.	Обсяг коштів на їх реалізацію, усього, тис. грн..	Реалізовано проектів (100%):				знаходяться у стадії реалізації (0,1-99%)			не розпочато реалізацію проектів	
			од.	% до передбаченого програмою на 2019 рік	освоєно коштів: тис.грн.	освоєно коштів: % до передбаченого програмою на 2019 рік	од.	освоєно коштів, тис.грн.	% до передбаченого програмою на 2019 рік	од.	сума, тис.грн.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Долинський	56	67325,57	10	17,8	2670,58	3,9	39	2808,98	4,1	7	43138,7