ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних завдань, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

№ з/п	Назва та зміст основних завдань програми	Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу	Результат виконання завдань (кількісні і якісні показники, які отримано у результаті виконання завдань)
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій суб'єктів підприємницької діяльності за рахунок підвищення рентабельності продукції, розширення виробництва та введення в експлуатацію нових потужностей;	очікуване за IVквартал 2018 року - 205,097 млн.грн.	
	оновлення та модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств району;	В процесі виконання	підвищення ефективності виробництва та обсягів виробленої продукції
	впровадження населенням, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та господарювання (в першу чергу бюджетними установами і закладами соціально-культурної сфери) новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;	в закладах освіти здійснено технічне обстеження об'єктів та виготовлено проектно – кошторисну документацію, проведено її експертизу, придбано та проведено заміну вікон у навчальних закладах району на 750,2966 тис. грн.	скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;
	використання альтернативних джерел енергії	Введено в експлуатацію 1 чергу потужністю 5 МВт. Вартість яких становить 170,0 млн. грн.. , триває будівництво наступної черги сонячної електростанції фото станція «Сонячна» , Загальна потужність фотоелектростанції передбачено проектом – 20 мВт.	ТОВ «НВЦ»ПРОМІНЬ» м. Кропивницький, Кіровський район, вул. Руслана Слободянюка, 227
	активізація участі бюджетних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, організацій, громад у реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;	в процесі виконання	
	реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;	В процесі виконання. Готуються матеріали та документи з метою подачі на ДФРР у 2019 році.	
	покращення якості питної води, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція систем водопостачання;	Розпочато підготовчу роботу з будівництва Долинського групового водопроводу. Роботи з геологорозвідування завершено, розпочато будівельні роботи по будівництву насосних станцій І-го водопідйому Долинського водозабору біля села Першотравневе,а також будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315мм, протяжністю 1877 м від майданчика насосної станції ІІ водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та	Підтвердження обсягів запасу води по покращення якості питної води.

		пров.Транспортний. Будівництво Долинського групового водопроводу здійснюється підрядною організацією. Загальна вартість проекту становить 21,700 млн.грн (при попередньому 24,004 млн. грн.). Передбачено за рахунок ДФРР та субвенції державного бюджету на соціальний розвиток територій, кошти виділено у сумі 12 млн. грн. за рахунок ДФРР, підписана угода на спів фінансування об'єкту та передбачено кошти з міського бюджету 1,2 млн. грн. Роботи розпочато з початку жовтня 2018 року.	
	відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення на територіях населених пунктів району;	У звітному періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі 3262,8 тис.грн. здійснено заходи з відновлення вуличного освітлення в 15 населених пунктах району: у м.Долинська, селищі Молодіжне, селах Антонівка, Березівка, Варварівка, Гурівка, Благодатне, Іванівка, Згода, Братський Посад, Фальково, Марфівка, Бокове, Новогригригорівка Друга, Суходільське. Відновлено 10,6 км мереж (повітряні лінії, без урахування ліхтарів на сонячній енергії), встановлено 196 світлоточки, виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 31,6 тис.грн.	
	поліпшення технічного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, доріг комунальної власності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання даних автомобільних доріг;	Станом на 01 січня 2019 року на утримання та розвиток інфраструктури мережі автомобільних доріг у Долинському районі з місцевих бюджетів передбачено кошти у розмірі 9318,6 тис. грн., з них використано 8199,7 тис. грн., а саме: - коригування ПКД та проведення повторної експертизи на реконструкцію тротуарного покриття по вулиці Соборності України у м. Долинська - 12,2 тис. грн.; - зимове утримання та поточний ремонт вулиць та доріг у м. Долинська-2571,7 тис. грн.; - реконструкція тротуарного покриття по вул. Соборності України у м. Долинська - 470,6 тис. грн.; - біле шоссе по вул. Покровська у с. Бокове-199,6 та по вул. Гоголя у с. Ганнівка -129,4 тис. грн.; - асфальто - бетонне покриття по вул. Козацька - 199,6 тис. грн. та вул. Миркаленка – 199,9 тис. грн. у с. Бокове.; - біле шосе по вул. Сонячна, Центральна, Первомайська у с. Мирне - 199,5 тис. грн.; - біле шосе по вул. Молодіжна, Давидова та Квітневій у с. Іванівка - 398,0 тис. грн. та ямковий ремонт вул. Сонячна у с. Зелений Гай - 200,0 тис. грн.; - поточний ремонт містка на вул. Миколи Давидова у с. Братолюбівка – 199,6 тис. грн.; - поточний ремонт автодоріг у с. Гурівка. а саме: вул. Скелівацька- 200,0 тис. грн., вул. Музична - 199,9 тис. грн., вул. Крива - 200,0 тис. грн. пров. Скелівацький - 200,0 тис. грн., пров. Музичний - 200,0 тис. грн., вул. Перемоги – 200,0 тис. грн. та вул. Івана Франка- 200,0 тис. грн.; - грейдерування та поточний ремонт автодоріг комунального	

		значення у с. Варварівка - 996,7 тис. грн. та с. Ситаєве -439,2 тис. грн.; - зимове утримання доріг та вулиць у Новогригорівській Першій сільській раді - 15,2 тис. грн.; - поточний ремонт вул. 30-річчя Перемоги у с. Новогригорівка Перша - 164,5 тис. грн. та вул.8-Березня у с. Широка Балка - 164,5 тис. грн.; - поточний ремонт вулиць Перемоги, Лихолата та Замули у с. Новошевченкове - 220,0 тис. грн.; - поточний ремонт проспекту Миру у селищі Молодіжне - 8,6 тис. грн.; - експертна оцінка двох гідротехнічних споруд на території Василівської сільської ради - 11,0 тис. грн. На експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення використано 6149,1 тис. грн., а саме: - Долинська - Молодіжне - Новосавицьке - 977,3 тис. грн. (525,3тис.грн.-зимове утримання, 452,0 тис. грн. - ямковий ремонт); - Долинська - вихід на Т-12-10 - 57,8 тис. грн. (зимове утримання); - Долинська - Катеринівка-Новогригорівка Друга-Гурівка - 898,1 тис. грн. (79,0 тис. грн.- зимове утримання; 819,1 тис. грн. - середній поточний ремонт); - Долинська - Новошевченкове - 614,4 тис.грн. (380,2 тис. грн.-ямковий ремонт, 234,2 тис. грн. - зимове утримання); - Устинівка - Долинська - Петрове-Жовті Води - 439,4 тис. грн (349,3 тис. грн. - зимове утримання, 90,1 тис.грн - поточний середній ремонт); - (Долинська - Гурівка) - Пишне - 1,0 тис. грн. (зимове утримання); - від а/д Н-23 - Бокове (межа районів) - Червоноконстянтинівка - 600,0 тис. грн. (ямковий ремонт); - Новогригорівка Перша - Молодіжне - Лебедине (межа районів) - 300,0 тис.грн. - ямковий ремонт; - від Т-12-10- Мирне - Братолюбівка - Варварівка - 1338,4 тис. грн. - середній поточний ремонт; - Долинська - Першотравневе - Мирне - 922,7 тис. грн. - середній поточний ремонт. За сприяння голови районної державної адміністрації отримано через департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації додаткове фінансування робіт з видалення придорожніх насаджень на автомобільній дорозі місцевого значення Гурівка-Пишне, якою здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом з села Пишне до КЗ «Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради». Сума освоєних коштів на об’єкті склала 640 тис.грн. На реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, утримання вулиць та доріг комунальної власності у 2018 році використано 8650,28 тис.грн. За рахунок вказаних коштів покращено технічний	

		стан доріг комунальної власності району площею до 60 тис.кв.м. За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні ремонти доріг площею 52,9 тис.кв.м на суму 5046,3 тис.грн., в тому числі по місту Долинська здійснено ремонт 16 об'єктів вулично-дорожньої мережі на суму 1911,6 тис.грн. площею 42,1 тис.кв.м (з урахуванням грейдерування вулиць площею 33,4 тис.кв.м). В сільській місцевості проводився ремонт дорожнього покриття на вулицях у селах Варварівка, Ганнівка, Бокове, Гурівка, Новогригорівка Перша, Широка Балка, Першотравневе та Зелений Гай, виконано поточний ремонт містка по вул.Давидова в с.Братолюбівка. В місті Долинська здійснено реконструкцію 880 кв.м. тротуарного покриття по вул.Соборності України (від вул.Центральна до площі Шевченка) на суму 422,7 тис.грн. Встановлено пристрої примусового зниження швидкості на перехресті вул.Сонячна та пров.Братів Клепачів м.Долинська на суму 25 тис.грн. У 2018 році проведено відкриті тендерні торги по об'єкту **«**Капітальний ремонт вул.Чумацький шлях у м.Долинська» загальною кошторисною вартістю – 30,5 млн.грн. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Визначено підрядну організацію, частково придбано будівельні матеріали. Роботи будуть продовжені в 2019 році.	
	покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров'я з метою підвищення рівня надання освітніх, медичних, культурно-дозвіллєвих і мистецьких послуг;	в процесі виконання	
	оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;	23 вересня 2016 року сесією Долинської районної ради прийнято рішення №111 «Про створення Долинського освітнього округу» у складі п'яти навчально-виховних об'єднань. 21 червня 2017 року сесією районної ради прийнято рішення № 236 «Про визначення Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» опорним та створення його філій» та № 237 «Про визначення Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської районної ради» опорним та створення його філій»., 21 вересня 2018 року № 409 Про визначення КЗ «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради «опорним та його перейменування, 21 вересня 2018 року № 410 «Про перейменування, реорганізацію закладів загальної середньої освіти Долинського району у зв'язку зі створенням опорного закладу на базі КЗ «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» та його філій та від 21 вересня 2018 року № 411 «Про перейменування Комунального закладу «Червоноозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради» (пониження до І ступеня)	У Долинському районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.: 4 опорні заклади з філіями (6 філій)

		22 червня 2018 року №375 «Про створення Комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Долинської районної ради» та внесені зміни рішенням сесією Долинської районної ради від 21 грудня 2018 року № 460	
	створення належних матеріально-побутових умов (в першу чергу забезпечення житлом) для молодих спеціалістів, які приходять на роботу в заклади соціально-культурної сфери;	в процесі виконання	
	підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;	Систематично проводяться співбесіди з суб'єктами господарювання всіх форм власності	
	створення нових робочих місць;	Створено 14 нових робочих місць –Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба 4 . Будівництво елеваторного комплексу «Долинське ХПП»,Будівництво об'єкту альтернативної енергетики (електроенергії з використанням енергії сонця) 2 , сонячної фотоелектростанції «Сонячна» НВЦ «Промінь» ТОВ «С.Енерджі-Кіровоград» у селищі Молодіжне 8 місць.	
	попередження "тіньової" зайнятості населення та виплати заробітної плати "в конвертах", виплати заробітної плати в розмірах менше мінімального встановленого законодавством розміру та несплати податків та внесків до державних цільових фондів;	Регулярно проводяться перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, протягом січня – грудня 2018 року перевірено 192 суб'єктів господарювання, виявлено73 осіб, з яких 73 легалізовано.	
	розширення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення	Завершується реалізація інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба на базі приміщення СТ «Долина С» у селищі Молодіжне Долинського району. У грудні придбано хлібопечі на суму 51 тис.грн. Випікання хліба планується з другої половини січня 2019 року.	Освоєно 600 тис.грн. власних коштів та кошти ОБ, що виділені з РФПП на поворотній основі. Створення нових робочих місць, постачання хліба малозабезпеченим верствам населення за соціальними цінами, створення закладу громадського харчування

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Значення показників:		
			затверджених Програмою на 2018 рік	за відповідний період 2017 року (факт)	за відповідний період 2018 року (очікуване)
1	2	3	4	5	6
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств	тис.грн	99870	98742	99870
2.	Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу	грн.	2925	2925	2979
3.	Обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах (у цінах 2010 року)	% до попереднього року	104,6	94,1	112,5
4.	Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами	грн.	21825	20079	24797
5.	Обсяг капітальних інвестицій	тис. грн.	200000	205097	206000
6.	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу	грн.	5920,0	6117,7	6144,6
7.	Обсяг прямих іноземних інвестицій	тис. дол. США	70,0	-	-
8.	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій	% до попереднього року	107,3	-	-
9.	Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу	дол. США	2,1	-	-
10.	Обсяг експорту товарів	тис. дол. США	240,0	-	-
11.	Темп зростання обсягу експорту товарів	% до попереднього року	104,3	-	-
12.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	6050	5687	6503
12.	Темп зростання середньомісячної заробітної плати	% до попереднього року	141,5	142,7	124,1

ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

№ з/п	Назва проекту	Термін реалізації проекту	Джерела фінансування	Загальна вартість проекту	Освоєння станом на 01 січня 2019 року	Потреба у коштах на 2019 рік	Фактично профінансовано, тис. грн.:		Кількість створених нових робочих місць, од:		Стан виконання
							з початку реалізації проекту	у звітному періоді 2018 року	з початку реалізації проекту	у звітному періоді 2018 року	
ПРОМИСЛОВІСТЬ											
1	Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба	2017-2018	ДБ								В стадії завершення, соціальна їдальня функціонує з кінця 2017 року, випікання хліба почнеться з червня 2018 року
			ОБ								
			МБ	50,0	50,0	0					
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела (ВК, КР)	753,0	505,0	197,3	606,0	248,3			
			Усього	803,0	555,0	197,3	606,0	248,3	6	0	
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО											
	Оновлення парку сільськогосподарської техніки в господарствах району	2019	ДБ	10000	0	10000	0	0	0	0	Постійно оновлюється
			ОБ								
			МБ								
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела (ВК, КР)								
			Усього	10000	0	10000	2000	0	0	0	
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ											
	Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області	2019	ДБ	19300	0	12000	0	0	0	0	Реалізація проекту запланована на 2018 рік
			ОБ					4000,0			
			МБ	2400,0	0	2400,0	0	1200,0	0	0	
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела (ВК, КР)								
			Усього	21700	0		0	5200,0	0	0	
ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ТА ОБЄКТИ											

	Будівництво локальних водоочисних споруд у м. Долинська	2018-2019	ДБ	54000,0	0	27000,0					Реалізація проекту запланована на 2019 роки Кошти витрачено на виготовлення проекту.
			ОБ	5000,0	0	2500,0		1428,0			
			МБ	1000,0	0	500,0					
			МТД								
			МФО								
			Інші джерела (ВК, КР)								
			Усього	60000,0	0	30000,0	0	0	0	0	

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається
у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік
у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

Район	Передбачено програмою на 2018 рік		Стан реалізації за звітний період 2018 року:								
	Кількість проектів, усього, од.	Обсяг коштів на їх реалізацію, тис. грн..	Реалізовано проектів (100%):				знаходяться у стадії реалізації (0,1-99%)			не розпочато реалізацію проектів	
			од	% до програми	освоєно коштів:		од	освоєно коштів, тис.грн.	% до передбаченого програмою	од	сума, тис.грн.
					тис.грн.	% до передбаченого програмою					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Долинський	4	65925,5	0	0	0	0	3	6225,3	50,0	1	60000,0
	1	*10261,0*	*0*	-	-	*0*	*1*	***7559,50*** *(2017)* ***2701,5-*** *2018*	*0*	*0*	

*Додатковий проект, який не передбачено програмою, реалізується в рамках проекту «**Долинський груповий водопровід водопостачання м. Долинська Кіровоградської області (коригування)» а саме :** Проведення геологорозвідувальних робіт з бурінням свердловин, з метою встановлення запасів води» проект реалізується в рамках Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки»

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

№ з/п	Назва заходу, його місцезнаходження	Термін реалізації проекту:		Джерела фінансування	Загальна вартість, тис. грн.	Освоєння на 01.01.2019 року, тис.грн.	Потреба на 2019 рік, тис. грн.	Примітка
		дата початку	дата закінчення					
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я								
1	Заміна системи опалення в Гурівській амбулаторії ЗПСМ, с.Гурівка	2018	2019	ДБ	116,5	0	116,5	Роботи виконано в повному обсязі - за кошти Гурівської сільської ради – 180,0 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	3,5	0	3,5	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**120,0**	**0,0**	**120,0**	
2	Переведення з газового на електроопалення в Боківській (Кіровській) амбулаторії, с.Бокове	2018	2019	ДБ	291,3	0	291,3	Роботи планується виконувати за кошти Боківської сільської ради – 130,0 тис. грн.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	8,7	0	8,7	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**300,0**	**0,0**	**300,0**	
3	Капітальний ремонт будівлі Інфекційного корпусу Долинської центральної районної лікарні, м.Долинська, вул.Чкалова, 69	2018	2019	ДБ	5250,4	0	5250,4	Кошти на виготовлення ПКД виділено в березні 2018 року у сумі – 500,0 тис. грн.. , крім того, буде оголошено тендер у системі «Прозоро» на закупівлю послуг енергосервісу. Виготовляється проект на проведення капітального ремонту будівлі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200,0	0	200,0	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**5450,4**	**0,0**	**5450,4**	
4	Придбання флюорографа з цифровою обробкою зображення	2018	2019	ДБ	1940,0	0	1940,0	
				ОБ	0	0	0	
				МБ	60,0	0	60,0	

				МТД	0	0	0	В процесі виконання
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**2000,0**	**0,0**	**2000,0**	
5	Придбання мікроскопа бінокулярного "Olympus"	2018	2019	ДБ	0,0	0	0,0	Придбання за рахунок коштів районного бюджету, та за рахунок власних надходжень ЦРЛ.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	98,0	0	98,0	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**98,0**	**0,0**	**98,0**	
6	Придбання лапароскопічної стійки з обладнанням	2018	2019	ДБ	0,0	0	0,0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	338,9	0	338,9	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**338,9**	**0,0**	**338,9**	
ОСВІТА								
1	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" провул.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	801,2466	0	801,2466	Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 330,0 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	89,0274	0	89,0274	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**890,274**	**0**	**890,274**	
2	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Молодіжненська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Дубініна, 7 смт.Молодіжне, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	1345,4478	0	1345,4478	Здійснено технічного обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, вартість якої 32,2 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	149,4942	0	149,4942	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1494,942**	**0,0**	**1494,942**	
3	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Боківська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Шкільна, 18 с.Бокове, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	1350	0	1350	Виготовлення ПКД заплановано , за переглядом зперевиконання бюджету за 10 міс. 2018 року
				ОБ	0	0	0	
				МБ	150	0	150	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1500,0**	**0,0**	**1500,0**	
4	Капітальний ремонт будівлі Першотравнева	2018	2019	ДБ	858,0915	0	858,0915	Здійснено технічне

	філія І-ІІ ст. КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради" вул.Шкільна, 36 с.Першотравневе, Долинського району Кіровоградської обл.			ОБ	0	0	0	обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу , проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 331,53 тис. грн.
				МБ	95,3435	0	95,3435	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**953,435**	**0,0**	**953,435**	
5	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Визволителів, 6 с.Гурівка, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	1200,033	0	1200,033	Здійснено технічне обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу на суму 35,873 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	133,337	0	133,337	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1333,370**	**0,0**	**1333,370**	
6	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Долинської районної ради" по вул.Сонячна, 4а м.Долинська, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	1818	0	1818	Частково проведено ремонтні роботи, аварійність знято, питання виділення коштів на завершення робіт заплановано за наявності перевиконання районного бюджету 2018 року, проведено додаткове технічне обстеження – 20,0 тис. грн..
				ОБ	500	500	0	
				МБ	516	314	202	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**2834,0**	**814,0**	**2020,0**	
7	Переведення котельні на альтернативні види палива КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" пров.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	0	0	0	Здійснено технічне обстеження об'єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу
				ОБ	0	0	0	
				МБ	0	0	0	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	600	0	600	
				Всього	**600,0**	**0,0**	**600,0**	
КУЛЬТУРА								
1	Заміна дверей та вікон на склопакети КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	0	0	0	Роботи виконано на 90%, вартість робіт буде відома після остаточного завершення робіт.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	59,1	0	59,1	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**59,1**	**0,0**	**59,1**	
2	Поточний ремонт даху КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання, роботи розпочато частково
				ОБ	0	0	0	
				МБ	30	0	10	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	140	0	40	

				Всього	**170,0**	**0,0**	**50,0**	
3	Заміна вікон на склопакети КЗ Районна школа мистецтва Долинської районної ради	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	162	33,8	54	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**162,0**	**33,8**	**54,0**	
4	Поповнення бібліотечних фондів районних бібліотек	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	30	0	30	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**30,0**	**0,0**	**30,0**	
5	Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	40	0	40	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	40	0	40	
				Всього	**80,0**	**0,0**	**80,0**	
6	Передплата періодичних видань	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	20	0	20	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**20,0**	**0,0**	**20,0**	
7	Придбання сценічних костюмів та музичної апаратури для районних клубних закладів	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	50	0	50	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	30	0	30	
				Всього	**80,0**	**0,0**	**80,0**	
8	Проведення тематичних заходів: Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів", Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100,0**	**0,0**	**100,0**	

ДОРОГИ ТА ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ								
1	Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) по вул. Івана Богуна, вул. Вячеслава Чорновола, вул. Івана Франка м.Долинська Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	0	0	0	Розпочато проведення ремонтних робіт, вартість виконання будуть відомі після підрписання акту.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	750	0	750	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**750,0**	**0,0**	**750,0**	
2	Поточний ремонт асфальобетонного дорожнього покриття по вул. Чумацький шлях, вул. Героїв Крут, вул. Макаренка, вул.Сонячна, вул Центральна, вул. Приморська, вул. Олександра Козьми, вул. Київської Русі, пров.Транспортний, пров Залізничний м.Долинська Кіровоградської обл.	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	1208,5	0	1208,5	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1208,5**	**0,0**	**1208,5**	
3	Грейдерування вулиць м.Долинська	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	150	0	150	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**150,0**	**0,0**	**150,0**	
4	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна, с.Лаврівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100**	**0**	**100**	
5	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дружби, с.Згода	2018	2019	ДБ	600	0	600	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	600	0	600	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1200**	**0**	**1200**	
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття с.Гурівка-с.Благодатне	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	1500	0	1500	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**1500**	**0**	**1500**	

7	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лесі Українки, с.Благодатне	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	190	0	190	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**190**	**0**	**190**	
8	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.8 Березня, с.Благодатне	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	110	0	110	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**110**	**0**	**110**	
9	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Космонавтів, с.Новогригорівка Перша	2018	2019	ДБ	0	0	0	Розпочато частково ямковий ремонт
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
10	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова, с.Федоро-Шулічине	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100**	**0**	**100**	
11	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Козацька, с.Бокове	2018	2019	ДБ	0	0	0	Виконано від запланованого в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
12	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Покровська, с.Бокове	2018	2019	ДБ	0	0	0	Виконано від запланованого в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
13	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Берегова, с.Бокове	2018	2019	ДБ	0	0	0	Планується виконання у 3 кварталі 2018 року
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	

				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
14	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Миркаленка, с.Бокове	2018	2019	ДБ	0	0	0	Планується виконання після перевиконання бюджету 10 місяців 2018 року
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
15	Поточний ремонт дороги місцевого значення між с.Бокове та дорогою Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	150	0	150	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**150**	**0**	**150**	
16	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Гагаріна, с.Василівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	Проведено експертну оцінку двох гідротехнічних споруд на території сільської ради на суму 11 тис.грн.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100**	**0**	**100**	
17	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна, с.Василівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100**	**0**	**100**	
18	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна, с.Василівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	100	0	100	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**100**	**0**	**100**	
19	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Сонячна, с.Зелений Гай	2018	2019	ДБ	0	0	0	Виконано у повному обсязі на суму 200,00 тис. грн..
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО								
1	Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	800	0	800	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**800**	**0**	**800**	
2	Капітальний ремонт ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання (1 ліфт відремонтовано в повному обсязі, 2 завершується ремонт)
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
3	Виконання робіт з технічного діагностування ліфтів пасажирських та виконання робіт з позачергового технічного огляду пасажирських ліфтів м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	80	0	80	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**80**	**0**	**80**	
ОСВІТЛЕННЯ								
1	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Антонівка, Долинського району, Кіровоградської області"	2018	2019	ДБ	405	0	405	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	45	0	45	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**450**	**0**	**450**	
2	Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Березівка, Долинського району, Кіровоградської області"	2018	2019	ДБ	697,5	0	697,5	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	77,5	0	77,5	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**775**	**0**	**775**	
3	Будівництво мереж вуличного освітлення м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	250	0	250	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	

				Всього	**250**	**0**	**250**	
4	Придбання системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення на вулицях м.Долинська Долинського району, Кіровоградської області	2018	2019	ДБ	0	0	0	В процесі виконання
				ОБ	0	0	0	
				МБ	300	0	300	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**300**	**0**	**300**	
5	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Іванова, с.Варварівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
6	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Степова, с.Новоолександрівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	Перенесено виконання робіт на 2019 рік
				ОБ	0	0	0	
				МБ	125	0	125	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**125**	**0**	**125**	
7	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Дачна, вул.Івана Франка, с.Фалькове	2018	2019	ДБ	0	0	0	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
8	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Когушівська, с.Катеринівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	-
				ОБ	0	0	0	
				МБ	170	0	170	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**170**	**0**	**170**	
9	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Давидова, с.Іванівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.
				ОБ	0	0	0	
				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	
10	Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Травнева, с.Іванівка	2018	2019	ДБ	0	0	0	Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі
				ОБ	0	0	0	

				МБ	200	0	200	
				МТД	0	0	0	
				Інші джерела	0	0	0	
				Всього	**200**	**0**	**200**	

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

Район	Передбачено програмою на 2018 рік		Стан реалізації за звітний період 2018 року:								
	Кількість проектів, усього, од.	Обсяг коштів на їх реалізацію, тис. грн..	Реалізовано проектів (100%):				знаходяться у стадії реалізації (0,1-99%)			не розпочато реалізацію проектів	
			од	% до програми	освоєно коштів:		од	освоєно коштів, тис.грн.	% до передбаченого програмою	од	сума, тис.грн.
					тис.грн.	% до передбаченого програмою					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Долинський	53	30850,0	10	18,86	1701,7	103,6	32	6141,1	60,37	11	3645,0